2013-03-27 10:45:14

Informacja dla Mieszkańców o zakończeniu inwestycji

Miasto i Gmina Piotrków Kujawski informuje o zakończeniu Projektu pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach Kasprowicza, Mokrej, Mostowej, Parkowej, 11 Listopada, Św. Ducha i Słonecznej oraz kanalizacji deszczowej w ul. Mostowej i Parkowej w Piotrkowie Kujawskim", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 2, Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska, Działanie 2.1 Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Celem głównym projektu jest zwiększenie ochrony i jakości wód powierzchniowych i podziemnych oraz poprawa stanu i dostępu do infrastruktury kanalizacyjnej w mieście Piotrków Kujawski.W wyniku realizacji projektu wybudowano sieć kanalizacji sanitarnej o długości ok. 3 km, natomiast liczba osób przyłączonych do sieci kanalizacyjnej wyniesie 253 osoby.Inwestycja ta, stanowi integralną część Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Piotrków Kujawski.

Wartość projektu to 1 930 177,29 zł, gdzie dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007 – 2013 to 1 231 345,23zł.

Zbudowana infrastruktura to sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej. Od kolektora głównego do poszczególnych posesji na terenie trasy wykonano przyłącza kanalizacji sanitarnej. Przyszłe włączenia poszczególnych posesji nastąpią bezpośrednio do studzienek ulicznych.

Wybudowano w ramach projektu :

- Sieć sanitarna grawitacyjna fi 200 – 1930 m
- Sieć sanitarna grawitacyjna fi 160 – 599 m
- Kolektor tłoczny fi 90 - 408 m
- Kolektor tłoczny fi 50 - 37 m
- Tłocznia ścieków - 1 szt
- Przydomowe przepompownie – 2 szt.

Pierwsze prace związane z realizacją projektu zaczęto 01.08.2007. polegały one na sporządzeniu dokumentacji, map, opracowania projektu budowlanego itd. W roku 2010 przystąpiliśmy do realizacji I etapu projektu występując jednocześnie z wnioskiem o dofinansowanie. Po pomyślym przejściu oceny formalnej a następnie merytorycznej otrzymaliśmy informację o zakwalifikowaniu naszego wniosku do dofinansowania. W grudniu 2010r podpisaliśmy umowę o dofinansowanie z Zarządem Województwa. W czerwcu 2011 podpisaliśmy umowę z Wykonawcą, Przedsiębiorstwem budowlano –instalacyjnym REMBUD SP z o.o. z Włocławka na wykonanie II etapu . W mcu wrześniu zakończone zostały prace budowlano – instalacyjne. Obecnie trwają prace związane z rozliczeniem projektu.

Informacje o artykule

Autor:	
Zredagował(a):	Marta Szymańska
Data powstania:	27.03.2013 10:45
Data ostatniej modyfikacji:	
Liczba wyświetleń:	3578
Wydrukowano z serwisu:	www.piotrkowkujawski.pl
Wydrukowano dnia:	2026-11-11 00:58:09